

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI

W 2013 ROKU

L.p	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2011-2013 rok	30.000,00	2.208,20	7,36% Planowana realizacja inwestycji w 2014 roku
2	150	15011	6639	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Termin realizacji inwestycji 2012-2014 rok	1.793,34	-	Planowana realizacja inwestycji 2014 roku
3	600	60014	6050	Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku Termin realizacji inwestycji 2013-2014 rok	45.000,00	6.027,00	13,39% Planowana realizacja inwestycji w 2014 roku
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brańszczyk gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	147.829,56	127.265,03	86,09% inwestycja zrealizowana w 2013 roku
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie, Białebloto Stara Wieś Termin realizacji inwestycji 2013-2014 rok	200.000,00	110.710,21	55,36% Planowana realizacja inwestycji w 2014 roku
6	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne Termin realizacji inwestycji 2013 rok	25.000,00	21.605,00	86,42% inwestycja zrealizowana w 2013 roku
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej relacji Wyszaków-Nowiny-Jaszczułty gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	70.000,00	11.000,00	15,71% Planowana realizacja inwestycji w 2014 roku
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Poręba Kocęby, Poręba Średnia i Dudowizna Termin realizacji inwestycji 2013 rok	50.000,00	49.692,00	99,38% inwestycja zrealizowana w 2013 roku
9	720	72095	6060	Modernizacja sieci komputerowej, zakup komputerów i programów komputerowych Termin realizacji inwestycji 2013 rok	5.000,00	4.269,50	85,39% inwestycja zrealizowana w 2013 roku



10	750	75095	6639	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” Termin realizacji inwestycji 2012-2014rok	3.236,20	3.236,20	100,00% Planowana realizacja inwestycji w 2014roku
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu gminy oraz zagospodarowanie poddasza Termin realizacji inwestycji 2012 -2015 rok	37.000,00	36.900,00	99,73% inwestycja zrealizowana w 2013roku
12	750	75023	6060	Zakup oprogramowania dla celów zarządzania przez gminę systemem gospodarki odpadami komunalnymi Termin realizacji inwestycji 2013rok	5.000,00	4.674,00	93,48% inwestycja zrealizowana w 2013roku
13	754	75412	6060	Zakup nowej łodzi aluminiowej z wypłaszczonym dnem i silnikiem (z wyposażeniem) na przyczepie” Termin realizacji inwestycji 2013 rok	56.000,00	56.000,00	100,00% inwestycja zrealizowana w 2013roku
14	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego-OSP Nowe Budy Termin realizacji inwestycji 2013 rok	25.000,00	25.000,00	100,00% inwestycja zrealizowana w 2013roku
15	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji 2011-2014 rok	40.000,00	31.980,00	79,95 Planowana realizacja inwestycji w 2014roku
16	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka, Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2006-2013 rok	1.856.705,25	1.800.894,35	96,99% inwestycja zrealizowana w 2013roku
17	900	90001	6050	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 -2014rok	260.000,00	252.720,53	97,20% Planowana realizacja inwestycji w 2014roku
18	900	90001	6050	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry, gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	325.038,00	237.950,37	73,21% inwestycja zrealizowana w 2013roku
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brańszczyk Trzcianka Termin realizacji inwestycji 2013 rok	241.000,00	189.340,05	78,56% inwestycja zrealizowana w 2013roku
20	900	90017	6060	Zakup samochodu dostawczego Termin realizacji inwestycji 2013 rok	20.000,00	17.500,00	87,50% inwestycja zrealizowana w 2013roku
21	900	90017	6060	Zakup instalacji igłofiltrowej Termin realizacji inwestycji 2013 rok	11.000,00	7.900,00	71,82% inwestycja zrealizowana w 2013roku

22	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej- Budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Udrzynek Termin realizacji inwestycji 2013 rok	14.000,00	Ze względu na złożoną sytuację terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na którym miała być w przyszłości budowana świetlica, projektant nie był w stanie wykonać przedmiotowej dokumentacji.	
23	921	92109	6057 71,00 0,00 6059 39.00 0,00	Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego , budowę dziesięciu miejsc postojowych , utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poręba Średnia na działkach Nr 374,381,382., Termin realizacji inwestycji 2013-2014 rok	110.000,00	108.949,64	99,05% Planowana realizacja inwestycji w 2014 roku
24	921	92109	6057 25.00 0,00 6059 65.00 0,00	Modernizacja sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2013 rok	90.000,00	86.208,20	95,79% inwestycja zrealizowana w 2013 roku
					3.668.602,35	3.192.030,28	87,01

WÓJT
mgr Mieczysław Pehul