

# ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI

W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem Dział 010</b>					<b>179.000,00</b>	<b>173.886,32</b>	<b>97,14</b>
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2015 rok	137.000,00	133.296,32	Inwestycja zrealizowana 97,29%
2	010	01010	6050	Wykonanie koncepcji usprawnienia działania systemu zaopatrzenia w wodę gminy Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	42.000,00	40.590,00	Inwestycja zrealizowana 96,64%
<b>Ogółem Dział 150</b>					<b>3.368,96</b>	<b>3.368,96</b>	<b>100,00%</b>
3	150	15011	6639	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Termin realizacji inwestycji 2012-2015 rok	3.368,96	3.368,96	100,00%
<b>Ogółem Dział 600</b>					<b>1.261.572,19</b>	<b>913.887,87</b>	<b>72,44</b>
4	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie etap II Termin realizacji inwestycji 2015 rok	300.000,00	300.000,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%
5	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4403 w miejscowości Białebloto Kobyła Termin realizacji inwestycji 2015 rok	10.576,04	10.576,04	Inwestycja zrealizowana 100,00%
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W wraz z chodnikiem na odcinku od skrzyżowania z ul. Fryderyka Chopina w Brańszczyku do wiaduktu Turzyn- Zakręcie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	54.000,00	41.708,60	Inwestycja zrealizowana 77,24%
7	600	60016	6050	Budowa chodnika ulicznego w Białymblocie Stara Wieś- projekt budowlany Termin realizacji inwestycji 2015 rok	7.700,00	Budowa chodnika uzależniona jest od wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej .Ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnątrz nie udało się wykonać kanalizacji , dlatego budowa chodnika została przesunięta na późniejszy termin	
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W wraz z chodnikiem i odwodnieniem w miejscowości Niemiry Termin realizacji inwestycji 2015 rok	14.000,00	12.300,00	Inwestycja zrealizowana 87,86%
9	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych nr.755/1.896.842 w miejscowości Turzyn Termin realizacji inwestycji 2015 rok	26.000,00	25.754,34	Inwestycja zrealizowana 99,06%



10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika w Porębie Koceby Termin realizacji inwestycji 2015 rok	30.000,00	12.412,00	Inwestycja zrealizowana 41,37%
11	600	60016	6050	Odnowa powierzchniowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych Termin realizacji inwestycji 2015	207.944,23	67.957,50	Inwestycja zrealizowana 32,68%
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wąskiej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015	65.000,00	49.275,20	Inwestycja zrealizowana 75,81%
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brańszczyk ul.Kamieniecka gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015	546.351,92	393.904,19	Inwestycja zrealizowana 72,10%
				<b>Ogółem Dział 700</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.756,80</b>	<b>34,59</b>
14	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2015 rok	50.000,00	12.656,80	Inwestycja zrealizowana 25,31%
15	700	70005	6060	Zakup działki nr ew.431 z przeznaczeniem pod parking przy świetlicy wiejskiej Termin realizacji inwestycji 2015 rok	10.000,00	8.100,00	Inwestycja zrealizowana 81,00%
				<b>Ogółem Dział 750</b>	<b>38.895,78</b>	<b>28.194,54</b>	<b>72,49</b>
16	750	75095	6639	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” Termin realizacji inwestycji 2012-2015 rok	14.895,78	14.895,78	Inwestycja zrealizowana 100,00%
17	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	10.000,00	Gmina jest w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Brańszczyku , której ze względów proceduralnych nie udało się wykonać w 2015 roku	
18	750	75075	6050	Doposażenie kąpaka miejsca rekreacyjnego – wypoczynkowego Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji 2015 rok	14.000,00	13.298,76	Inwestycja zrealizowana 94,99%
				<b>Ogółem Dział 754</b>	<b>576.750,00</b>	<b>453.127,86</b>	<b>78,57</b>
19	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymbłocie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	123.000,00	Ze względu na przedłużającą się procedurę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Białymbłocie gmina zmuszona przełożyć termin rozpoczęcia budowy na 2016 rok	
20	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	377.000,00	376.756,00	Inwestycja zrealizowana 99,94%
21	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowo – terenowego SUV dla KPP w Wyszkowie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	21.250,00	20.875,94	Inwestycja zrealizowana 96,24%
22	754	75412	6050	Budowa wrót garażowych w budynku remizy OSP w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	52.500,00	52.495,92	Inwestycja zrealizowana 96,64%

23	754	75410	6170	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	3.000,00	3.000,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%
				<b>Ogółem Dział 801</b>	<b>287.399,70</b>	<b>269.707,69</b>	<b>93,84</b>
24	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Porębie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	66.000,00	64.233,75	Inwestycja zrealizowana 97,32%
25	801	80101	6050	Urządzenie siłowni napowietrznej przy PSP w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2015 rok	14.200,00	14.139,84	Inwestycja zrealizowana 99,5
26	801	80101	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Budach na terenie PSP Termin realizacji inwestycji 2015 rok	22.000,00	19.347,90	Inwestycja zrealizowana 87,95%
27	801	80103	6057-157.419,74 6059-27.779,96	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	185.199,70	171.986,20	Inwestycja zrealizowana 92,87%
				<b>Ogółem Dział 851</b>	<b>98.688,00</b>	-	-
28	851	85111	6220	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie Termin realizacji inwestycji 2015-2016 rok	98.688,00	W związku z opóźnieniem przez wykonawcę prac dotyczących remontu i modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie – dokonano zwrotu dotacji	
				<b>Ogółem Dział 900</b>	<b>4.004.410,11</b>	<b>3.128.910,66</b>	<b>78,14</b>
29	900	90001	6050	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Knurowiec i Budykierz gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	484.500,00	470.868,82	Inwestycja zrealizowana 97,19%
30	900	90001	6050	Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Budykierz i Knurowiec Termin realizacji inwestycji 2015 rok	210.000,00	208.205,73	Inwestycja zrealizowana 99,15%
31	900	90001	6050	Aktualizacja projektu przejścia poprzecznego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 w miejscowości Białebloto-Kurza gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	12.000,00	5.400,00	Inwestycja zrealizowana 45,00%
32	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk -II Etap -uruchomienie drugiego ciągu technologicznego. Termin realizacji inwestycji 2015 rok	615.000,00	592.994,86	Inwestycja zrealizowana 96,42%
33	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych .budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul.Kamieniecka Termin realizacji inwestycji 2015 rok	24.750,00	2.000,00	Inwestycja zrealizowana 8,08%--brak zainteresowania mieszkańców realizacja zadania inwestycyjnego

34	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap Termin realizacji inwestycji 2015 rok	469.289,11	82.094,88	Inwestycja zrealizowana 96,64%
35	900	90001	6050	Wykonanie aktualizacji projektu dla zadania „Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto Kurza gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	32.000,00	28.200,83	Inwestycja zrealizowana 88,13%
36	900	90001	6050	Wykonanie przejścia poprzecznego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 w miejscowości Białebloto -Kurza gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	87.000,00	Przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia od Wojewody Mazowieckiego na wykonanie przejścia poprzecznego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 uniemożliwiło wykonanie tej inwestycji w 2015 roku	
37	900	90005	6619	„Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Termin realizacji inwestycji 2015 rok	1.660.871,00	1.660.870,02	Inwestycja zrealizowana 100,00%
38	900	90017	6060	Zakup pługa do odśnieżania i dmuchawy wirnikowej Termin realizacji inwestycji 2015 rok	32.780,00	32.780,00	Inwestycja zrealizowana 100,00%
39	900	90017	6050	Remont garaży Termin realizacji inwestycji 2015 rok	46.220,00	45.495,52	Inwestycja zrealizowana 98,43%
				<b>Ogółem Dział 921</b>	<b>406.211,20</b>	<b>354.092,94</b>	<b>87,17</b>
40	921	92109	6050	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy siłownia napowietrzna Termin realizacji inwestycji 2015 rok	4.200,00	4.135,12	54,64
41	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	9.000,00	Problemy z zakupem działki wynikłe z winy osoby fizycznej od której gmina zamierzała nabyć działkę pod budowę budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie spowodowały niemożliwość rozpoczęcia przedmiotowej inwestycji w 2015 roku	
42	921	92109	6050	Wykonanie nagłośnienia w sali świetlicy wiejskiej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	20.000,00	19.975,20	Inwestycja zrealizowana 99,88%
43	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Dalekie Tartak Termin realizacji inwestycji 2015 rok	180.000,00	164.845,74	Inwestycja zrealizowana 91,58%
44	921	92109	6057 23.011,20 0 6059 70.000,00 0	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Udrzynie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	93.011,20	68.978,85	Inwestycja zrealizowana 83,10%
45	921	92195	6050	Kontynuacja budowy skansenu w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	100.000,00	96.158,03	Inwestycja zrealizowana 96,16%

				<b>Ogółem Dział 926</b>	<b>300.749,90</b>	<b>254.095,78</b>	<b>84,49</b>
46	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Budykierz Termin realizacji inwestycji 2015 rok	66.600,00	46.413,03	Inwestycja zrealizowana 69,69%
47	926	92695	6050	Projekt wykonania przystani -modernizacja przystani Termin realizacji inwestycji 2015 rok	15.000,00	14.000,00	Inwestycja zrealizowana 93,33%
48	926	92695	6060	Zakup pomostu pływającego Termin realizacji inwestycji 2015 rok	13.000,00	5.166,00	Inwestycja zrealizowana 39,74%
49	926	92695	6050	Siłownia na świeżym powietrzu – zakup urządzeń wraz z montażem i transportem Termin realizacji inwestycji 2015 rok	18.500,00	18.095,51	Inwestycja zrealizowana 97,81%
50	926	92695	6057 93.654,0 0 6059 50.000,0 0	Place zabaw w miejscowości Dalekie Tartak, Poręba Średnia, Udrzyn, Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji 2015 rok	143.654,00	130.726,86	Inwestycja zrealizowana 91,00%
51	926	92695	6057 26.695,9 0 6059 17.300,0 0	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- Brańszczyk wypoczynkiem i fitnessem słyńie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	43.995,90	39.694,38	Inwestycja zrealizowana 90,22%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>6.882.045,84</b>	<b>5.600.029,42</b>	<b>81,31</b>

WÓJT  
mgr Mieczysław Pékul